

契約調書（入札及び契約方法：指名競争入札）

【建設工事】

件名	法面等災害復旧工事
場所	仙南最終処分場（白石市内）
契約期間	令和2年5月1日 から 令和3年3月31日 まで
種別	土木工事
予定価格	53,198,000円
概要	令和元年東日本台風の被害による復旧工事 （1）道路復旧工事 （2）法面復旧工事 （3）最終処分場内復旧工事 （4）処分費
下記業者を指名した理由	当該工事は、令和元年東日本台風により被害を受けた法面等における災害復旧工事であるため、「土木工事」に入札参加登録しているA等級の者のうち、当該施設が設置されている白石・刈田郡内に本店がある全10者を選定。

入札会の経過		（入札執行日：令和2年4月28日）					
指名者の商号又は名称	参加の状況	入札額				随意契約	備考
		第1回目	順位	第2回目	順位		
佐藤技建株式会社	事前辞退						
春工業株式会社	事前辞退						
株式会社亀岡建設	事前辞退						
株式会社エコー設備工業	事前辞退						
株式会社西山工務店	事前辞退						当日提出
株式会社高橋建設	出席	50,000,000	1				落札
株式会社平間組	事前辞退						
有限会社鈴木組	事前辞退						
株式会社遊佐組	事前辞退						当日提出
株式会社鈴木建業	事前辞退						

最低価格者を以外落札者とした理由	
契約額（税込）	55,000,000円
契約締結日	令和2年5月1日
受注者の住所及び名称	宮城県白石市福岡深谷字三本松127番地の1 株式会社高橋建設

変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容	
期間	変更なし
契約金額（税込）	変更前：55,000,000円 変更後：70,031,500円
変更契約締結日	令和3年2月3日
変更契約した理由	管理用道路の擁壁工事の施工中、当初の想定より硬い岩盤が現れ人力掘削の必要が生じたこと、調整池浚渫工事において雪や地下水の影響によりダンプトラックから不整地運搬車に変更して施工する必要が生じたこと等から設計内容に変更が生じたもの。

## 契約調書（入札及び契約方法：指名競争入札）

【建設工事】

変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容	
期 間	原期日：令和3年3月31日 変更期日：令和3年5月31日
契 約 金 額（税 込）	変更なし
変 更 契 約 締 結 日	令和3年3月23日
変 更 契 約 し た 理 由	新型コロナウイルス感染拡大の影響により、本工事で使用する大型ブロック積擁壁等の建設資材が生産能力、流通能力の低下に伴い納期が遅延し、また、作業人員の確保が難しい状況もあり、工事期間内の完成させることが困難となったもの。

変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容	
期 間	原期日：令和3年3月31日 変更期日：令和3年5月31日
契 約 金 額（税 込）	変更前：70,031,500円 変更後：62,981,600円
変 更 契 約 締 結 日	令和3年5月27日
変 更 契 約 し た 理 由	令和元年東日本台風による法面の土砂崩れにより発生した倒木の処分及びフェンスの復旧範囲が当初設計より減少したことから、出来高数量にあわせ変更するもの。